

Журнал согласования ТЗ к договору №47 от 27.10.2012г.

№ заявки	Дата заявки	Требование Заказчика	Согласовано	ТЗ изменено в		Примечание
				Тексте	Чертежах	
1	23.10.2012	Изменить высоту N17 на 2140мм	23.10.2012	-	+	Выбрана другая вытяжка
2	23.10.2012	Мощность духового шкафа изменить на 2.6кВт	23.10.2012	+	-	увеличение мощности на 470Вт
3	23.10.2012	Добавить одну розетку в группу N32	24.10.2012	-	+	Розетки расположить симметрично относительно старого центра
4	24.10.2012	С2 и С3 включать независимо друг от друга	24.10.2012	-	+	
5	24.10.2012	Изменить выключатель В2 на двухклавишный	24.10.2012	-	+	
6	24.10.2012	Сместить С4 на 1250мм к стене с N4	24.10.2012	-	+	От светильника С4 будет запитано световое панно-витраж со светодиодной матрицей.
7	25.10.2012	Запитать N40 на отдельный автомат	25.10.2012	-	+	Блокировка отключения холодильника
8	26.10.2012	Убрать выводы питания внешних блоков кондиционеров	26.10.2012	+	+	Делает другой подрядчик
9	26.10.2012	Опустить блок N25 на стандартную высоту 300 розеток	26.10.2012	-	+	Использование стойки, а не навесного монтажа под АВ технику
10	26.10.2012	Добавить одну розетку в группу N7	26.10.2012	-	+	Розетки расположить симметрично относительно старого центра
11	26.10.2012	Установить в пом.3 светильник С8 и одноклавишный выключатель В8 согласно оговоренной усно позиции	26.10.2012	-	+	Схема прислана на почту

Итого согласований по техническому заданию: 11

Заказчик _____

Исполнитель _____

МП